

A.R.P.A.B. - Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

ELENCO ANNUALE	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	DATA CONSEGNA LAVORI	DATA EFFETTIVA FINE LAVORI	COSTO FINALE EFFETTIVO AL NETTO DELLE ECONOMIE DI GARA
2023	H31H16000030008	Adeguamento strutturale ed impiantistico laboratori ARPAB sede di Potenza	01-dic-21	In corso di svolgimento, fine lavori prevista entro l'annualità 2023	<p>Importo di aggiudicazione € 680.000,00 (euroseicentottantamila/00) oltre € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 695.000,00 (euroseicentonovantacinquemila/00) oltre IVA.</p> <p>Liquidazione effettuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anticapazione cntrattuale_€ 139,013,90 + IVA; 2. 1° SAL_€ 200.199,79 + IVA; 3. 2° SAL_€ 253.574,11 + IVA
2023	H31H16000030008	Adeguamento strutturale ed impiantistico laboratori ARPAB sede di Metaponto	04-lug-22	Fine Lavori 28/12/2022; Certificato di Regolare esecuzione 31/03/2023	<p>Importo di aggiudicazione € 351.000,00 (eurotrecentocinquantunomila/00) oltre € 10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 361.000,00 (eurotrecentosessantunomila/00) oltre IVA.</p> <p>Importo liquidato: € 361.000,00 + IVA</p>